

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL

PROJETO : PAVIMENTAÇÃO DA RUA POMERODE

LOCAL: RUA POMERODE

DATA: JUNHO/2018

CRONOGRAMA GE											
ITEM	ETAPAS	VALOR	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
		TOTAL		R\$ Total	%	R\$ Total	%	R\$ Total	%	R\$	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/PLACA DE OBRA	R\$ 159.426,30	0,96%	15.942,63	10,00%	15.942,63	10,00%	15.942,63	10%	15.942,63	10,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 49.321,62	0,30%	24.660,81	50,00%	19.728,65	40,00%	4.932,16	10%	0,00	
3	OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM	R\$ 3.416.260,96	20,51%	854.065,24	25,00%	854.065,24	25,00%	854.065,24	25,00%	854.065,24	25,00%
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 8.126.464,92	48,80%	0,00		0,00		2.031.616,23	25%	2.031.616,23	25,00%
5	OBRAS COMPLEMENTARES E PASSEIOS COM ACE	R\$ 2.386.715,64	14,33%	0,00		0,00		0,00		0,000	
6	SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA	R\$ 463.231,44	2,78%	0,00		0,00		0,00		0,00	
7	CONTENÇÕES	R\$ 1.155.934,82	6,94%	0,00		0,00		288.983,71	25%	0,00	
8	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	R\$ 896.689,99	5,38%	0,00		0,00		0,00		0,00	
	VALOR TOTAL	R\$ 16.654.045,69	100%								
	VALOR ACUM. PARCIAL			894.668,68	5,37%	889.736,52	5,34%	3.195.539,97	19,19%	2.901.624,10	17,42%
	VALOR ACUM. GLOBAL			894.668,68	5,37%	1.784.405,20	10,71%	4.979.945,17	29,90%	7.881.569,27	47,33%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL

RAL													
150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		TOTAL	
R\$	%	R\$ Total	%	R\$ Total	%	R\$ Total	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
15.942,63	10,00%	15.942,63	10,00%	15.942,63	10,00%	15.942,63	10%	15.942,63	10,00%	15.942,63	10,00%	159.426,30	100%
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		49.321,62	100%
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.416.260,96	100%
2.031.616,23	25,00%	2.031.616,23	25,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		8.126.464,92	100%
0,00		596.678,91	25,00%	596.678,91	25,00%	477.343,13	20,00%	477.343,13	20,00%	238.671,56	10,00%	2.386.715,64	100%
0,00		0,00		0,00		92.646,29	20%	0,00		370.585,15	80,00%	463.231,44	100%
288.983,71	25,00%	288.983,71	25,00%	288.983,71	25,00%	0,00		0,00		0,00		1.155.934,82	100%
269.007,00	30,00%	269.007,00	30,00%	358.676,00	40,00%	0,00		0,00		0,00		896.689,99	100%
												16.654.045,69	100%
2.605.549,56	15,65%	3.202.228,47	19,23%	1.260.281,24	7,57%	585.932,05	3,52%	493.285,76	2,96%	625.199,35	3,75%		
10.487.118,83	62,97%	13.689.347,30	82,20%	14.949.628,54	89,77%	15.535.560,59	93,28%	16.028.846,34	96,25%	16.654.045,69	100,00%		