

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO													
PROJETO: INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÕES SIMPLIFICA TIMBÓ													
ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	1º PERÍODO		2º PERÍODO		3º PERÍODO		4º PERÍODO		VALOR TOTAL	%
				05 DIAS	%	10 DIAS	%	15 DIAS	%	20 DIAS	%		
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.516,47	0,35%	1.516,47	100%	-		-		-		1.516,47	100,00%
2	RETIRADAS / DEMOLICÕES	R\$ 15.567,10	3,62%	15.567,10	100%	-		-		-		15.567,10	100,00%
3	PISOS	R\$ 12.857,34	2,99%	-		6.428,67	50%	6.428,67	50%	-		12.857,34	100,00%
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 107.675,19	25,03%	43.070,08	40%	43.070,08	40%	21.535,04	20%	-		107.675,19	100,00%
5	ESQUADRIAS - PORTAS	R\$ 96.515,70	22,44%	19.303,14	20%	57.909,42	60%	19.303,14	20%	-		96.515,70	100,00%
6	ESQUADRIAS - PAINÉIS FIXOS	R\$ 71.540,98	16,63%	-		35.770,49	50%	35.770,49	50%	-		71.540,98	100,00%
7	ESQUADRIAS - JANELAS	R\$ 11.279,85	2,62%	2.255,97	20%	6.767,91	60%	2.255,97	20%	-		11.279,85	100,00%
8	REVESTIMENTOS / PINTURA	R\$ 24.354,06	5,66%	-		-		12.177,03	50%	12.177,03	50%	24.354,06	100,00%
9	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$ 3.302,31	0,77%	-		-		1.651,16	50%	1.651,16	50%	3.302,31	100,00%
10	EQUIPAMENTOS E APARELHOS	R\$ 54.469,05	12,66%	-		-		-		54.469,05	100%	54.469,05	100,00%
11	MARCENARIA - MADEIRAS	R\$ 28.565,02	6,64%	-		-		14.282,51	50%	14.282,51	50%	28.565,02	100,00%
12	LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA	R\$ 2.532,28	0,59%	-		-		-		2.532,28	100%	2.532,28	100,00%
	VALOR TOTAL	R\$ 430.175,35	100%										
	VALOR ACUM. PARCIAL			81.712,76	19,0%	149.946,57	34,9%	113.404,00	26,4%	85.112,03	19,8%	430.175,35	100,00%
	VALOR ACUM. GLOBAL			81.712,76	19,0%	231.659,32	53,9%	345.063,33	80%	430.175,35	100%		