

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PROJETO: PAVIMENTAÇÃO RUA TIROLESES - TRECHO 02 LOCAL: RUA TIROLESES - TIMBÓ/SC												
DATA: FEVEREIRO/2020												
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	PERCENTUAL TOTAL	MESES								TOTAL
				01	02	03	04	05	06	07		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS											
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 62.782,69	2,02%	R\$ 15.695,67 25,00%	R\$ 6.906,10 11,00%	R\$ 6.906,10 11,00%	R\$ 6.906,10 11,00%	R\$ 6.906,10 11,00%	R\$ 6.906,10 11,00%	R\$ 12.556,54 20,00%		R\$ 62.782,69 100%
1.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 8.933,61	0,29%	R\$ 1.340,04 15%	R\$ 1.250,71 14%	R\$ 1.250,71 14%	R\$ 1.250,71 14%	R\$ 1.250,71 14%	R\$ 1.250,71 14%	R\$ 1.340,04 15%		R\$ 8.933,61 100%
2	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL											
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 10.174,54	0,33%	R\$ 6.104,72 60%	R\$ 3.052,36 30%	R\$ 1.017,45 10%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -		R\$ 10.174,54 100%
2.2	ESCAVAÇÕES	R\$ 154.711,06	4,99%	R\$ 46.413,32 30%	R\$ 30.942,21 20%	R\$ 30.942,21 20%	R\$ 23.206,66 15%	R\$ 23.206,66 15%	R\$ - -	R\$ - -		R\$ 154.711,06 100%
2.3	PREPARO DE VALA PARA TUBULAÇÃO DE CONCRETO - DN600mm	R\$ 53.642,79	1,73%	R\$ 13.410,70 25%	R\$ 29.503,53 55%	R\$ 5.364,28 10%	R\$ 5.364,28 10%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -		R\$ 53.642,79 100%
2.4	PREPARO DE VALA PARA TUBULAÇÃO DE CONCRETO - DN800mm	R\$ 11.038,56	0,36%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 2.207,71 20%	R\$ 3.311,57 30%	R\$ 5.519,28 50%	R\$ - -	R\$ - -		R\$ 11.038,56 100%
2.5	PREPARO DE VALA PARA TUBULAÇÃO DE CONCRETO - DN1200mm	R\$ 6.352,62	0,20%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 1.270,52 20%	R\$ 5.082,10 80%	R\$ - -	R\$ - -		R\$ 6.352,62 100%
2.6	TUBULAÇÃO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	R\$ 394.600,68	12,72%	R\$ 78.920,14 20%	R\$ 78.920,14 20%	R\$ 78.920,14 20%	R\$ 78.920,14 20%	R\$ 78.920,14 20%	R\$ - -	R\$ - -		R\$ 394.600,68 100%
2.7	CAIXAS COLETORAS/DE LIGAÇÃO/ DE SARJETA	R\$ 81.630,68	2,63%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 16.326,14 20%	R\$ 40.815,34 50%	R\$ 24.489,20 30%	R\$ - -	R\$ - -		R\$ 81.630,68 100%
2.8	BOCAS DE BUEIRO	R\$ 5.348,68	0,17%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 5.348,68 100%	R\$ - -	R\$ - -		R\$ 5.348,68 100%
2.9	REATERRO DE VALA	R\$ 154.858,07	4,99%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 30.971,61 20%	R\$ 46.457,42 30%	R\$ 77.429,04 50%	R\$ - -	R\$ - -		R\$ 154.858,07 100%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA											
3.1	TERRAPLEANGEM	R\$ 181.897,75	5,86%	R\$ 9.094,89 5%	R\$ 27.284,66 15%	R\$ 54.569,33 30%	R\$ 54.569,33 30%	R\$ 36.379,55 20%	R\$ - -	R\$ - -		R\$ 181.897,75 100%
4	PAVIMENTAÇÃO E ARRUAMENTO											
4.1	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 417,90	0,01%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 167,16 40%	R\$ 208,95 50%	R\$ 41,79 10%		R\$ 417,90 100%
4.2	PISTA DE ROLAMENTO	R\$ 1.826.915,70	58,90%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 730.766,28 40%	R\$ 730.766,28 40%	R\$ 365.383,14 20%		R\$ 1.826.915,70 100%
4.3	PASSEIO	R\$ 111.605,22	3,60%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 33.481,57 30%	R\$ 78.123,65 70%		R\$ 111.605,22 100%
5	UBRANIZAÇÃO											
5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 27.434,20	0,88%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 27.434,20 100%		R\$ 27.434,20 100%
5.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 9.252,57	0,30%	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ - -	R\$ 9.252,57 100%		R\$ 9.252,57 100%
TOTAL MENSAL				R\$ 170.979,48	R\$ 177.859,71	R\$ 228.475,67	R\$ 262.072,05	R\$ 995.464,88	R\$ 772.613,60	R\$ 494.131,93		
TOTAL ACUMULADO		R\$ 3.101.597,32	100%	R\$ 170.979,48	348.839,19	577.314,85	839.386,91	1.834.851,79	2.607.465,39	3.101.597,32		
Referências: SINAPI SC - Não Desonerado: dezembro/2019 SICRO SC - Não Desonerado: julho/2019												