

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA
 LOCAL: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA - BAIRRO DAS NAÇÕES - TIMBÓ/SC

DATA: ABRIL/2020

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	PERCENTUAL TOTAL	MESES								TOTAL	
				01	02	03	04	05	06	07	08		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS												
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 84.208,54	1,83%	R\$ 14.315,45	R\$ 9.262,94	R\$ 9.262,94	R\$ 9.262,94	R\$ 9.262,94	R\$ 9.262,94	R\$ 9.262,94	R\$ 9.262,94	R\$ 14.315,45	R\$ 84.208,54
				17,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	17,00%	100,00%
1.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 10.209,84	0,22%	R\$ 1.276,23	R\$ 1.276,23	R\$ 1.276,23	R\$ 1.276,23	R\$ 1.276,23	R\$ 1.276,23	R\$ 1.276,23	R\$ 1.276,23	R\$ 1.276,23	R\$ 10.209,84
				12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
2	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL												
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 9.167,60	0,20%	R\$ 2.291,90	R\$ 2.291,90	R\$ 2.291,90	R\$ 2.291,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.167,60
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						100,00%
2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 1.068.416,04	23,21%	R\$ 267.104,01	R\$ 267.104,01	R\$ 267.104,01	R\$ 267.104,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.068.416,04
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						100,00%
2.3	PREPARO DE VALA PARA TUBULAÇÃO DE CONCRETO	R\$ 69.932,35	1,52%	R\$ 17.483,09	R\$ 17.483,09	R\$ 17.483,09	R\$ 17.483,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.932,35
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						100,00%
2.4	TUBULAÇÃO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	R\$ 387.591,90	8,42%	R\$ 96.897,98	R\$ 96.897,98	R\$ 96.897,98	R\$ 96.897,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 387.591,90
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						100,00%
2.5	CAIXAS COLETORAS/DE LIGAÇÃO/DE SARJETA	R\$ 79.232,62	1,72%	R\$ 15.846,52	R\$ 15.846,52	R\$ 15.846,52	R\$ 15.846,52	R\$ 15.846,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.232,62
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					100,00%
2.6	BOCAS DE BUEIRO	R\$ 2.661,43	0,06%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.661,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.661,43
							100,00%						100,00%
3	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
3.1	TRÂNSITO E SEGURANÇA	R\$ 825,00	0,02%	R\$ -	R\$ 272,25	R\$ 280,50	R\$ 272,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 825,00
					33,00%	34,00%	33,00%						100,00%
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ESCAVAÇÃO	R\$ 92.510,24	2,01%	R\$ -	R\$ 30.528,38	R\$ 31.453,48	R\$ 30.528,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.510,24
					33,00%	34,00%	33,00%						100,00%
3.3	PREPARO DE VALA PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA	R\$ 129.856,13	2,82%	R\$ -	R\$ 42.852,52	R\$ 44.151,08	R\$ 42.852,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.856,13
					33,00%	34,00%	33,00%						100,00%
3.4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	R\$ 59.505,57	1,29%	R\$ -	R\$ 19.636,84	R\$ 20.231,89	R\$ 19.636,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.505,57
					33,00%	34,00%	33,00%						100,00%
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												
4.1	TERRAPLENAGEM	R\$ 134.412,72	2,92%	R\$ -	R\$ 45.700,32	R\$ 44.356,20	R\$ 44.356,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134.412,72
					34,00%	33,00%	33,00%						100,00%
5	PAVIMENTAÇÃO E ARRUIAMENTO												
5.1	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 428,70	0,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,74	R\$ 85,74	R\$ 85,74	R\$ 85,74	R\$ 85,74	R\$ 85,74	R\$ 428,70
							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
5.2	PISTA DE ROLAMENTO	R\$ 1.835.399,55	39,86%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 367.079,91	R\$ 367.079,91	R\$ 367.079,91	R\$ 367.079,91	R\$ 367.079,91	R\$ 367.079,91	R\$ 1.835.399,55
							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
5.3	PASSEIO	R\$ 609.673,91	13,24%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 152.418,48	R\$ 152.418,48	R\$ 152.418,48	R\$ 152.418,48	R\$ 152.418,48	R\$ 609.673,91
								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
6	UBRANIZAÇÃO												
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 17.129,47	0,37%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.129,47	R\$ 17.129,47
												100,00%	100,00%
6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 13.056,38	0,28%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.056,38	R\$ 13.056,38
												100,00%	100,00%
TOTAL MENSAL				R\$ 415.215,18	R\$ 549.152,98	R\$ 550.635,82	R\$ 917.635,93	R\$ 545.969,82	R\$ 530.123,30	R\$ 530.123,30	R\$ 530.123,30	R\$ 565.361,66	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 4.604.217,99	100%	R\$ 415.215,18	R\$ 964.368,16	R\$ 1.515.003,98	R\$ 2.432.639,92	R\$ 2.978.609,74	R\$ 3.508.733,03	R\$ 4.038.856,33	R\$ 4.604.217,99		

REFERÊNCIAS:
 SINAPI SC - Não Desonerado: fevereiro/2020
 SICRO SC - Não Desonerado: outubro/2019
 CASAN - Não Desonerado: fevereiro/2020