

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ								
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS								
PROJETO: CONSTRUÇÃO DA R.T.I - NEI SONHO DA CRIANÇA								
LOCAL: RUA ITAPEMA, N° 310, BAIRRO QUINTINO - TIMBÓ/SC		DATA: AGOSTO/2022						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	PERCENTUAL TOTAL	MESES				TOTAL
				01	02	03	04	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS							
1.1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 46.352,00	28,67%	R\$ 11.588,00 25,00%	R\$ 11.588,00 25,00%	R\$ 11.588,00 25,00%	R\$ 11.588,00 25,00%	R\$ 46.352,00 100,00%
2	INFRAESTRUTURA							
2.1	ESTACAS	R\$ 13.534,76	8,37%	R\$ 13.534,76 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.534,76 100,00%
2.2	BLOCOS DE FUNDAÇÃO	R\$ 3.406,59	2,11%	R\$ 3.406,59 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.406,59 100,00%
2.3	ARRANQUES DOS PILARES	R\$ 368,23	0,23%	R\$ 368,23 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 368,23 100,00%
2.4	VIGAS DE FUNDAÇÃO	R\$ 5.701,28	3,53%	R\$ 5.701,28 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.701,28 100,00%
3	SUPRAESTRUTURA							
3.1	PILARES - NÍVEL -0,1m	R\$ 7.960,69	4,92%	R\$ 7.960,69 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.960,69 100,00%
3.2	VIGAS - NÍVEL +2,75m	R\$ 7.357,51	4,55%	R\$ 7.357,51 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.357,51 100,00%
3.3	PILARES - NÍVEL +2,75 m	R\$ 4.182,16	2,59%	R\$ -	R\$ 4.182,16 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.182,16 100,00%
3.4	VIGAS - NÍVEL +5,60 m	R\$ 4.809,25	2,97%	R\$ -	R\$ 4.809,25 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.809,25 100,00%
3.5	PILARES - NÍVEL +5,60 m	R\$ 3.930,63	2,43%	R\$ -	R\$ 3.930,63 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.930,63 100,00%
3.6	VIGAS - NÍVEL +8,30 m	R\$ 5.070,22	3,14%	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.070,22 100,00%	R\$ -	R\$ 5.070,22 100,00%
3.7	LAJE - NÍVEL +8,30 m	R\$ 6.976,47	4,32%	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.976,47 100,00%	R\$ -	R\$ 6.976,47 100,00%
3.8	PILARES - NÍVEL +8,30 m	R\$ 2.740,52	1,70%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.740,52 100,00%	R\$ -	R\$ 2.740,52 100,00%
3.9	VIGAS - NÍVEL +11,3 m	R\$ 2.934,16	1,81%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.934,16 100,00%	R\$ -	R\$ 2.934,16 100,00%
4	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS							
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS/CONCRETO	R\$ 4.695,37	2,90%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.695,37 100,00%	R\$ 4.695,37 100,00%
5	COBERTURA							
5.1	ESTRUTURA DE COBERTURA	R\$ 1.118,05	0,69%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.118,05 100,00%	R\$ 1.118,05 100,00%
5.2	CALHAS E RUFOS	R\$ 2.116,25	1,31%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.116,25 100,00%	R\$ 2.116,25 100,00%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO							
6.1	ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO	R\$ 1.105,27	0,68%	R\$ -	R\$ 1.105,27 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.105,27 100,00%
7	ESQUADRIAS							
7.1	PORTAS	R\$ 1.229,51	0,76%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.229,51 100,00%	R\$ 1.229,51 100,00%
8	REVESTIMENTOS E PINTURAS							
8.1	REVESTIMENTOS - PISOS	R\$ 704,31	0,44%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 704,31 100,00%	R\$ 704,31 100,00%
8.2	REVESTIMENTOS - PAREDES E ESTRUTURA	R\$ 12.751,16	7,89%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.751,16 100,00%	R\$ 12.751,16 100,00%
8.3	PINTURAS	R\$ 3.370,04	2,08%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.370,04 100,00%	R\$ 3.370,04 100,00%
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, PLUVIAIS E PREVENTIVO							
9.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 7.865,32	4,86%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.865,32 100,00%	R\$ 7.865,32 100,00%
9.2	INSTALAÇÕES ÁGUS PLUVIAIS	R\$ 1.451,68	0,90%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.451,68 100,00%	R\$ 1.451,68 100,00%
9.3	SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	R\$ 5.888,01	3,64%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.888,01 100,00%	R\$ 5.888,01 100,00%
9.4	SPDA	R\$ 3.694,49	2,29%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.694,49 100,00%	R\$ 3.694,49 100,00%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
10.1	REMOÇÕES E LIMPEZA GERAL	R\$ 363,94	0,23%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 363,94 100,00%	R\$ 363,94 100,00%
TOTAL MENSAL				R\$ 49.917,06	R\$ 25.615,31	R\$ 29.309,37	R\$ 56.836,13	R\$ 161.677,87
TOTAL ACUMULADO		R\$ 161.677,87	100%	R\$ 49.917,06	R\$ 75.532,37	R\$ 104.841,74	R\$ 161.677,87	
REFERÊNCIAS:								
SINAPI SC - Não Desonerado: julho/2022								
SICRO SC - Não Desonerado: janeiro/2022								
ACORDÃO N° 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO								