

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU 192

LOCAL: RUA NICARÁGUA, BAIRRO DAS NAÇÕES - TIMBÓ/SC

DATA: OUTUBRO/2023

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	PERCENTUAL TOTAL	MESES								TOTAL	
				01	02	03	04	05	06	07	08		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS												
1.1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 144.625,92	12,77%	R\$ 18.078,24 12,50%	R\$ 18.078,24 12,50%	R\$ 18.078,24 12,50%	R\$ 18.078,24 12,50%	R\$ 18.078,24 12,50%	R\$ 18.078,24 12,50%	R\$ 18.078,24 12,50%	R\$ 18.078,24 12,50%	R\$ 144.625,92 100,00%	
2	INFRAESTRUTURA												
2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 3.124,03	0,28%	R\$ 3.124,03 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.124,03 100,00%	
2.2	ESTACAS	R\$ 34.209,75	3,02%	R\$ 27.367,80 80,00%	R\$ 6.841,95 20,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.209,75 100,00%	
2.3	BLOCO DE FUNDAÇÃO	R\$ 14.406,15	1,27%	R\$ -	R\$ 14.406,15 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.406,15 100,00%	
2.4	ARRANQUES DOS PILARES	R\$ 12.460,49	1,10%	R\$ 12.460,49 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.460,49 100,00%	
2.5	VIGAS BALDRAMES	R\$ 23.593,73	2,08%	R\$ 18.874,98 80,00%	R\$ 4.718,75 20,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.593,73 100,00%	
3	SUPRAESTRUTURA												
3.1	PILARES - 2º PAVIMENTO - SUPERIOR	R\$ 19.716,60	1,74%	R\$ -	R\$ 14.787,45 75,00%	R\$ 4.929,15 25,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.716,60 100,00%	
3.2	PILARES - PAVIMENTO COBERTURA	R\$ 15.532,30	1,37%	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.425,84 80,00%	R\$ 3.106,46 20,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.532,30 100,00%	
3.3	PILARES - TORRE CAIXA DA ÁGUA	R\$ 3.390,82	0,30%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.017,25 30,00%	R\$ 2.373,57 70,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.390,82 100,00%	
3.4	VIGAS PAVIMENTO SUPERIOR	R\$ 63.521,28	5,61%	R\$ -	R\$ 63.521,28 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.521,28 100,00%	
3.5	VIGAS PAVIMENTO COBERTURA	R\$ 56.803,11	5,02%	R\$ -	R\$ 11.360,62 20,00%	R\$ 11.360,62 20,00%	R\$ 28.401,56 50,00%	R\$ 5.680,31 10,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.803,11 100,00%	
3.6	LAJE PREMOLDADA - PAVIMENTO SUPERIOR	R\$ 26.195,21	2,31%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.026,89 65,00%	R\$ 9.168,32 35,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.195,21 100,00%	
3.7	LAJE MACIÇA - PAVIMENTO COBERTURA	R\$ 15.823,95	1,40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.373,59 15,00%	R\$ 7.911,98 50,00%	R\$ 5.538,38 35,00%	R\$ -	R\$ 15.823,95 100,00%	
3.8	ESCADA	R\$ 11.797,79	1,04%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.309,01 45,00%	R\$ 6.488,78 55,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.797,79 100,00%	
3.9	VERGAS E CONTRAVERGAS	R\$ 2.909,63	0,26%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.309,33 45,00%	R\$ 1.600,30 55,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.909,63 100,00%	
4	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS												
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS/CONCRETO	R\$ 25.653,25	2,27%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.130,65 20,00%	R\$ 15.391,95 60,00%	R\$ 5.130,65 20,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.653,25 100,00%	
5	COBERTURA												
5.1	ESTRUTURA DE COBERTURA	R\$ 21.968,87	1,94%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.968,87 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.968,87 100,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU 192

LOCAL: RUA NICARÁGUA, BAIRRO DAS NAÇÕES - TIMBÓ/SC

DATA: OUTUBRO/2023

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	PERCENTUAL TOTAL	MESES								TOTAL	
				01	02	03	04	05	06	07	08		
6	IMPERMEABILIZAÇÃO												
6.1	VIGAS BLADRAMES	R\$ 11.311,87	1,00%	R\$ 2.262,37 20,00%	R\$ 1.131,19 10,00%	R\$ 1.131,19 10,00%	R\$ 1.131,19 10,00%	R\$ 1.131,19 10,00%	R\$ 1.131,19 10,00%	R\$ 3.393,56 30,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 11.311,87 100,00%	
6.2	ÁREAS MOLHADAS	R\$ 826,52	0,07%	R\$ 165,30 20,00%	R\$ 247,96 30,00%	R\$ 165,30 20,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 247,96 30,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 826,52 100,00%	
7	ESQUADRIAS												
7.1	PORTAS	R\$ 8.275,05	0,73%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.275,05 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.275,05 100,00%	
7.2	JAENELAS	R\$ 3.980,40	0,35%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.990,20 50,00%	R\$ 1.990,20 50,00%	R\$ 3.980,40 100,00%	
7.3	GUARDA CORPO	R\$ 3.526,48	0,31%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.763,24 50,00%	R\$ 1.763,24 50,00%	R\$ 3.526,48 100,00%	
8	REVESTIMENTOS PARA PISOSO E PAREDES												
8.1	PISO	R\$ 7.282,82	0,64%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.641,41 50,00%	R\$ 3.641,41 50,00%	R\$ 7.282,82 100,00%	
8.2	PAREDES	R\$ 7.237,90	0,64%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.618,95 50,00%	R\$ 3.618,95 50,00%	R\$ 7.237,90 100,00%	
9	PINTURA E TESTURA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS												
9.1	REVESTIMENTOS	R\$ 31.755,97	2,80%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.229,18 70,00%	R\$ 4.763,40 15,00%	R\$ 4.763,40 15,00%	R\$ 31.755,97 100,00%	
9.2	PINTURAS E TEXTURAS	R\$ 15.498,87	1,37%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.749,44 50,00%	R\$ 7.749,44 50,00%	R\$ 15.498,87 100,00%	
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIA, HIDRÁULICA E ÁGUAS PLUVIAIS												
10.1	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 17.091,28	1,51%	R\$ 1.709,13 10,00%	R\$ 1.709,13 10,00%	R\$ 1.709,13 10,00%	R\$ 1.709,13 10,00%	R\$ 1.709,13 10,00%	R\$ 5.127,38 30,00%	R\$ 1.709,13 10,00%	R\$ 1.709,13 10,00%	R\$ 17.091,28 100,00%	
10.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	R\$ 5.470,72	0,48%	R\$ 5.470,72 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.470,72 100,00%	
10.3	INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 2.169,18	0,19%	R\$ 2.169,18 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.169,18 100,00%	
11	ENTRADA DE ENERGIA												
11.1	POSTE, QUADRO, COMPONENTES, CONDUTORES E ACESSÓRIOS	R\$ 34.328,06	3,03%	R\$ 6.865,61 20,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.596,84 60,00%	R\$ 6.865,61 20,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 34.328,06 100,00%	
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
12.1	LIMPEZA GERAL	R\$ 116,48	0,01%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,48 100,00%	R\$ 116,48 100,00%	
13	INFRAESTRUTURA												
13.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 296,27	0,03%	R\$ 296,27 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 296,27 100,00%	
13.2	ESTACAS	R\$ 13.683,90	1,21%	R\$ -	R\$ 13.683,90 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.683,90 100,00%	
13.3	BLOCOS DE FUNDAÇÃO	R\$ 1.449,44	0,13%	R\$ -	R\$ 1.449,44 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.449,44 100,00%	
13.4	ARRANQUES DOS PILARES	R\$ 7.689,85	0,68%	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.689,85 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.689,85 100,00%	
13.5	VIGAS BALDRAMES	R\$ 218.855,17	19,33%	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.427,59 50,00%	R\$ 109.427,59 50,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 218.855,17 100,00%	
13.6	LAJE PREMOLDADA	R\$ 108.251,64	9,56%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.251,64 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.251,64 100,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU 192

LOCAL: RUA NICARÁGUA, BAIRRO DAS NAÇÕES - TIMBÓ/SC

DATA: OUTUBRO/2023

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	PERCENTUAL TOTAL	MESES								TOTAL
				01	02	03	04	05	06	07	08	
13.7	SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS	R\$ 66.248,79	5,85%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.124,40	R\$ 33.124,40	R\$ -	R\$ 66.248,79
									50,00%	50,00%		100,00%
13.8	CERCA	R\$ 9.804,06	0,87%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.451,02	R\$ 2.451,02	R\$ 2.451,02	R\$ 2.451,02	R\$ 9.804,06
								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
13.9	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 61.238,24	5,41%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.309,56	R\$ 15.309,56	R\$ 15.309,56	R\$ 15.309,56	R\$ -	R\$ 61.238,24
							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
TOTAL MENSAL				R\$ 98.844,13	R\$ 151.936,05	R\$ 167.934,15	R\$ 201.694,83	R\$ 208.132,16	R\$ 147.454,55	R\$ 110.244,48	R\$ 45.881,49	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 1.132.121,84	100%	R\$ 98.844,13	R\$ 250.780,18	R\$ 418.714,33	R\$ 620.409,16	R\$ 828.541,31	R\$ 975.995,87	R\$ 1.086.240,35	R\$ 1.132.121,84	R\$ 1.132.121,84

REFERÊNCIAS:

SINAPI SC - Não Desonerado: agosto/2023