

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO											
PROJETO : REFORMA DO ANEXO PAVILHAO HENRY PAUL						Área Total à Construir = 107,65m²					
ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		VALOR TOTAL	%
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%		
1	INFRAESTRUTURA	R\$ 6.636,99	5,98%	6.636,99	100%	-		-		6.636,99	100%
2	SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 5.378,10	4,84%	4.302,48	80%	1.075,62	20%	-		5.378,10	100%
3	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 27,24	0,02%	27,24	100%	-		-		27,24	100%
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 21.568,83	19,43%	6.470,65	30%	10.784,42	50%	4.313,77	20%	21.568,83	100%
5	ESQUADRIAS	R\$ 14.854,14	13,38%	-		2.970,83	20%	11.883,31	80%	14.854,14	100%
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$ 20.169,19	18,17%	-		12.101,51	60%	8.067,68	40%	20.169,19	100%
7	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS E REVESTIMENTO	R\$ 5.107,68	4,60%	4.086,14	80%	1.021,54	20%	-		5.107,68	100%
8	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 619,86	0,56%	-		185,96	30%	433,90	70%	619,86	100%
9	INST. ELÉTRICAS	R\$ 6.329,28	5,70%	1.265,86	20%	4.430,50	70%	632,93	10%	6.329,28	100%
10	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 2.013,77	1,81%	-		604,13	30%	1.409,64	70%	2.013,77	100%
11	PINTURA	R\$ 4.843,50	4,36%	-		484,35	10%	4.359,15	90%	4.843,50	100%
12	HIDRÁULICO	R\$ 5.749,84	5,18%	1.149,97	20%	3.449,90	60%	1.149,97	20%	5.749,84	100%
13	SANITÁRIO	R\$ 3.405,05	3,07%	681,01	20%	2.383,54	70%	340,51	10%	3.405,05	100%
14	MOBILIÁRIO	R\$ 7.789,52	7,02%	-		1.557,90	20%	6.231,62	80%	7.789,52	100%
15	SISTEMA DE GÁS	R\$ 6.330,34	5,70%	1.266,07	20%	4.431,24	70%	633,03	10%	6.330,34	100%
16	LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA	R\$ 194,85	0,18%	-		-		194,85	100%	194,85	100%
	VALOR TOTAL	R\$ 111.018,18	100%								
	VALOR ACUM. PARCIAL			25.886,41	23,3%	45.481,43	41,0%	39.650,35	35,7%	111.018,18	100%
	VALOR ACUM. GLOBAL			25.886,41	23,3%	71.367,83	64,3%	111.018,18	100%		