

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO													
PROJETO : NEI SONHO DE CRIANÇA		ÁREA TOTAL: 371,09m²											
LOCAL: : Rua Itapema - Bairro Quintino													
ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		VALOR TOTAL	%
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%		
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 19.151,39	8,51%	19.151,39	100%	-		-		-		19.151,39	100%
2	DESMONTE DA COBERTURA	R\$ 22.571,80	10,03%	11.285,90	50%	11.285,90	50%	-		-		22.571,80	100%
3	INFRAESTRUTURA	R\$ -	0,00%	-	80%	-	20%	-		-		-	100%
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 85,53	0,04%	55,59	65%	29,94	35%	-		-		85,53	100%
5	PAREDES E PAINEIS	R\$ -	0,00%	-	10%	-	60%	-	30%	-		-	100%
6	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS	R\$ -	0,00%	-		-	20%	-	60%	-	20%	-	100%
7	PAREDES E REVESTIMENTO	R\$ 3.751,45	1,67%	-		1.125,44	30%	2.626,02	70%	-		3.751,45	100%
8	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ -	0,00%	-		-	40%	-	40%	-	20%	-	100%
9	ESQUADRIAS	R\$ -	0,00%	-		-	30%	-	50%	-	20%	-	100%
10	ELÉTRICA	R\$ -	0,00%	-		-	20%	-	70%	-	10%	-	100%
11	COBERTURA	R\$ 113.704,73	50,54%	11.370,47	10%	39.796,66	35%	39.796,66	35%	22.740,95	20%	113.704,73	100%
12	PINTURA	R\$ 59.191,98	26,31%	-		-		17.757,59	30%	41.434,39	70%	59.191,98	100%
13	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 3.097,94	1,38%	-		-		-		3.097,94	100%	3.097,94	100%
14	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ -	0,00%	-		-	60%	-	40%	-		-	100%
15	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 3.444,25	1,53%	-		-		-		3.444,25	100%	3.444,25	100%
	VALOR TOTAL	R\$ 224.999,07	100%										
	% PARCIAL												
	VALOR ACUM. PARCIAL			41.863,36	19%	52.237,93	23%	60.180,26	27%	70.717,52	31%	224.999,07	100%
	VALOR ACUM. GLOBAL			41.863,36	19%	94.101,28	42%	154.281,55	69%	224.999,07	100%		