

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

PROJETO : **REFORMA DO ANEXO PAVILHAO HENRY PAUL**

Área Total à Construir = 107,65m²

ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		VALOR TOTAL	%
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%		
1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 4.075,29	5,12%	4.075,29	100%	-		-		4.075,29	100%
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 10.814,29	13,57%	10.814,29	100%	-		-		10.814,29	100%
3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 7.226,93	9,07%	722,69	10%	6.504,24	90%	-		7.226,93	100%
4	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 240,70	0,30%	240,70	100%	-		-		240,70	100%
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 15.094,72	18,95%	9.056,83	60%	6.037,89	40%	-		15.094,72	100%
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$ 16.414,48	20,60%	-		11.490,14	70%	4.924,34	30%	16.414,48	100%
7	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS E REVESTIMENTO	R\$ 6.406,05	8,04%	1.921,82	30%	2.562,42	40%	1.921,82	30%	6.406,05	100%
8	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 547,89	0,69%	-		547,89	100%	-		547,89	100%
9	INST. ELÉTRICAS	R\$ 6.035,48	7,58%	-		4.828,38	80%	1.207,10	20%	6.035,48	100%
10	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 182,21	0,23%	-		-		182,21	100%	182,21	100%
11	PINTURA	R\$ 3.574,05	4,49%	-		-		3.574,05	100%	3.574,05	100%
12	HIDRÁULICO	R\$ 2.494,04	3,13%	997,62	40%	1.496,42	60%	-		2.494,04	100%
13	SANITÁRIO	R\$ 3.229,28	4,05%	1.291,71	40%	1.937,57	60%	-		3.229,28	100%
14	SISTEMA DE GÁS	R\$ 3.146,37	3,95%	-		-		3.146,37	100%	3.146,37	100%
15	LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA	R\$ 187,31	0,24%					187,31	100%	187,31	100%
VALOR TOTAL		R\$ 79.669,09	100%								
VALOR ACUM. PARCIAL				29.120,95	36,6%	35.404,95	44,4%	15.143,20	19,0%	79.669,09	100%
VALOR ACUM. GLOBAL				29.120,95	36,6%	64.525,90	81,0%	79.669,09	100%		