

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ**

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS**

<b>CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO</b>											
PROJETO: <b>AMPLIAÇÃO UPE GIRASSOL</b>										Área Total à Construir = 140,56m <sup>2</sup>	
ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		VALOR TOTAL	%
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%		
1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 6.559,67	4,79%	6.559,67	100%	-		-		6.559,67	100%
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 8.177,48	5,97%	8.177,48	100%	-		-		8.177,48	100%
3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 23.760,11	17,34%	2.376,01	10%	21.384,10	90%	-		23.760,11	100%
4	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 3.178,81	2,32%	3.178,81	100%	-		-		3.178,81	100%
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 18.502,31	13,50%	11.101,39	60%	7.400,92	40%	-		18.502,31	100%
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$ 41.410,44	30,22%	-		28.987,31	70%	12.423,13	30%	41.410,44	100%
7	ESQUADRIAS	R\$ 10.756,99	7,85%	3.227,10	30%	4.302,80	40%	3.227,10	30%	10.756,99	100%
8	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 521,66	0,38%	-		521,66	100%	-		521,66	100%
9	INST. ELÉTRICAS	R\$ 6.058,86	4,42%	-		4.847,09	80%	1.211,77	20%	6.058,86	100%
10	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 2.161,37	1,58%	-		-		2.161,37	100%	2.161,37	100%
11	PINTURA	R\$ 6.110,70	4,46%	-		-		6.110,70	100%	6.110,70	100%
12	HIDRÁULICO	R\$ 1.544,74	1,13%	617,90	40%	926,84	60%	-		1.544,74	100%
13	SANITÁRIO	R\$ 971,13	0,71%	388,45	40%	582,68	60%	-		971,13	100%
14	SISTEMA DE GÁS	R\$ 6.896,82	5,03%	-		-		6.896,82	100%	6.896,82	100%
15	LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA	R\$ 416,06	0,30%					416,06	100%	416,06	100%
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 137.027,15</b>	<b>100%</b>								
<b>VALOR ACUM. PARCIAL</b>				35.626,80	26,0%	68.953,40	50,3%	32.446,95	23,7%	137.027,15	100%
<b>VALOR ACUM. GLOBAL</b>				35.626,80	26,0%	104.580,20	76,3%	137.027,15	100%		