

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE

| CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------|------|------------|-----|------------|-----|--|-----|--------------|-----|--------------|------|---------------------|------|
| PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NESTOR MARGARIDA | | | | | | | | | | ÁREA TOTAL = 831,91m ² / REFORMA BANHEIRO = 58,77m ² | | | | | | | |
| LOCAL: RUA ARAPONGUINHAS, 1137 - BAIRRO ARAPONGUINHAS - TIMBÓ SC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | ETAPAS | VALOR TOTAL | % | 1º MÊS | | 2º MÊS | | 3º MÊS | | 4º MÊS | | 5º MÊS | | 6º MÊS | | VALOR TOTAL | % |
| | | | | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS | % | 120 DIAS | % | 150 DIAS | % | 180 DIAS | % | | |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | R\$ 17.975,35 | 1,43% | 17.975,35 | 100% | - | | - | | - | | - | | - | | 17.975,35 | 100% |
| 2 | PREPARO DO TERRENO | R\$ 13.834,06 | 1,10% | 13.834,06 | 100% | - | | - | | - | | - | | - | | 13.834,06 | 100% |
| 3 | REFORMA DO BANHEIRO | R\$ 2.180,78 | 0,17% | 436,16 | 20% | 1.744,62 | 80% | - | | - | | - | | - | | 2.180,78 | 100% |
| 4 | MOVIMENTO EM TERRA | R\$ 1.721,94 | 0,14% | 860,97 | 50% | 344,39 | 20% | 516,58 | 30% | - | | - | | - | | 1.721,94 | 100% |
| 5 | INFRAESTRUTURA | R\$ 74.312,30 | 5,89% | 22.293,69 | 30% | 52.018,61 | 70% | - | | - | | - | | - | | 74.312,30 | 100% |
| 6 | SUPRA-ESTRUTURA | R\$ 243.138,95 | 19,28% | - | | 72.941,69 | 30% | 85.098,63 | 35% | 85.098,63 | 35% | - | | - | | 243.138,95 | 100% |
| 7 | IMPERMEABILIZAÇÕES | R\$ 979,75 | 0,08% | - | | - | | - | | - | | 293,93 | 30% | 685,83 | 70% | 979,75 | 100% |
| 8 | PAREDES E PAINÉIS | R\$ 52.360,22 | 4,15% | - | | - | | 26.180,11 | 50% | 20.944,09 | 40% | 5.236,02 | 10% | - | | 52.360,22 | 100% |
| 9 | ESQUADRIAS | R\$ 52.636,28 | 4,17% | - | | - | | 10.527,26 | 20% | 26.318,14 | 50% | 15.790,88 | 30% | - | 0% | 52.636,28 | 100% |
| 10 | COBERTURA E PROTEÇÕES | R\$ 16.003,63 | 1,27% | - | | - | | - | | 6.401,45 | 40% | 9.602,18 | 60% | - | | 16.003,63 | 100% |
| 11 | REVESTIMENTOS | R\$ 33.522,80 | 2,66% | - | | - | | 3.352,28 | 10% | 16.761,40 | 50% | 13.409,12 | 40% | - | | 33.522,80 | 100% |
| 12 | PAVIMENTAÇÕES | R\$ 51.187,24 | 4,06% | - | | 7.678,09 | 15% | 7.678,09 | 15% | 30.712,34 | 60% | 5.118,72 | 10% | - | | 51.187,24 | 100% |
| 13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | R\$ 609,33 | 0,05% | 182,80 | 30% | 304,67 | 50% | 121,87 | 20% | - | | - | | - | | 609,33 | 100% |
| 14 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | R\$ 7.676,27 | 0,61% | 767,63 | 10% | 3.070,51 | 40% | 3.838,14 | 50% | - | | - | | - | | 7.676,27 | 100% |
| 15 | EQUIPAMENTOS E APARELHOS | R\$ 11.480,53 | 0,91% | - | | 2.296,11 | 20% | 5.740,27 | 50% | 3.444,16 | 30% | - | | - | | 11.480,53 | 100% |
| 16 | DRENAGEM PLUVIAL | R\$ 2.897,14 | 0,23% | 289,71 | 10% | - | | - | | - | | 1.448,57 | 50% | 1.158,86 | 40% | 2.897,14 | 100% |
| 17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 364.739,26 | 28,92% | 36.473,93 | 10% | 36.473,93 | 10% | 36.473,93 | 10% | 72.947,85 | 20% | 72.947,85 | 20% | 109.421,78 | 30% | 364.739,26 | 100% |
| 18 | PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | R\$ 146.423,47 | 11,61% | - | | - | | - | | 43.927,04 | 30% | 58.569,39 | 40% | 43.927,04 | 30% | 146.423,47 | 100% |
| 19 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | R\$ 138.822,65 | 11,01% | 13.882,27 | 10% | 27.764,53 | 20% | 27.764,53 | 20% | 41.646,80 | 30% | 27.764,53 | 20% | - | | 138.822,65 | 100% |
| 20 | PINTURA | R\$ 26.261,20 | 2,08% | - | | - | | - | | - | | 15.756,72 | 60% | 10.504,48 | 40% | 26.261,20 | 100% |
| 21 | CLIMATIZAÇÃO | R\$ 667,40 | 0,05% | - | | - | | - | | 266,96 | 40% | 400,44 | 60% | - | | 667,40 | 100% |
| 22 | LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA | R\$ 1.755,33 | 0,14% | - | | - | | - | | - | | - | | 1.755,33 | 100% | 1.755,33 | 100% |
| VALOR TOTAL | | R\$ 1.261.185,88 | 100% | | | | | | | | | | | | | | |
| % PARCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR ACUM. PARCIAL | | | | 106.996,56 | 8% | 204.637,13 | 16% | 207.291,67 | 16% | 348.468,86 | 28% | 226.338,35 | 18% | 165.697,98 | 13% | 1.261.185,88 | 100% |
| VALOR ACUM. GLOBAL | | | | 106.996,56 | 8% | 311.633,69 | 25% | 518.925,35 | 41% | 867.394,22 | 69% | 1.093.732,57 | 87% | 1.259.430,55 | 100% | | |