

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO											
PROJETO : REFORMA DO RESTAURANTE TÍPICO JARDIM BOTÂNICO											
LOCAL : RUA ARISTILIANO RAMOS, 2387 - BAIRRO DAS CAPITAIS - TIMBÓ SC											
ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	30 dias		60 dias		90 dias		VALOR TOTAL	%
				R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 9.318,28	2,84%	6.522,80	70%	1.397,74	15%	1.397,74	15%	9.318,28	100%
2	RETIRADAS E REMOÇÕES	R\$ 7.824,73	2,38%	4.694,84	60%	3.129,89	40%	-		7.824,73	100%
3	MOVIMENTO EM TERRA	R\$ 1.865,86	0,57%	1.865,86	100%	-		-		1.865,86	100%
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 12.157,37	3,70%	12.157,37	100%	-		-		12.157,37	100%
5	SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 42.171,71	12,83%	12.651,51	30%	25.303,03	60%	4.217,17	10%	42.171,71	100%
6	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 2.113,51	0,64%	2.113,51	100%	-		-		2.113,51	100%
7	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 6.600,69	2,01%	4.620,480	70%	1.980,21	30%	-		6.600,69	100%
8	ESQUADRIAS	R\$ 26.437,72	8,04%	-		10.575,09	40%	15.862,63	60%	26.437,72	100%
9	PINTURA	R\$ 1.333,69	0,41%	-		400,11	30%	933,58	70%	1.333,69	100%
10	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$ 141.216,19	42,97%	-		98.851,33	70%	42.364,86	30%	141.216,19	100%
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 4.618,90	1,41%	-		2.309,45	50%	2.309,45	50%	4.618,90	100%
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 16.257,77	4,95%	-		8.128,89	50%	8.128,89	50%	16.257,77	100%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 18.508,25	5,63%	-		7.403,30	40%	11.104,95	60%	18.508,25	100%
14	CENTRAL DE GÁS	R\$ 10.424,91	3,17%	-		3.127,47	30%	7.297,44	70%	10.424,91	100%
15	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	R\$ 15.725,17	4,79%	-		3.145,03	20%	12.580,14	80%	15.725,17	100%
16	PREVENTIVO	R\$ 2.888,49	0,88%	-		-		2.888,49	100%	2.888,49	100%
17	ACESSIBILIDADE	R\$ 8.046,27	2,45%	-		2.413,88	30%	5.632,39	70%	8.046,27	100%
18	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 1.117,76	0,34%	-		-		1.117,76	100%	1.117,76	100%
	VALOR TOTAL	R\$ 328.627,27	100%								
	% PARCIAL										
	VALOR ACUM. PARCIAL			44.626,37	14%	168.165,42	51%	115.835,48	35%	328.627,27	100%
	VALOR ACUM. GLOBAL			44.626,37	14%	212.791,79	65%	328.627,27	100%		