

CRONOGRAMA GERAL

PROJETO : PONTO DE TAXI COM CONTAINER																				
LOCAL: : DIVERSOS ENDEREÇOS DO MUNICÍPIO																				
UNIDADE	VALOR TOTAL		%	1ª semana		2ª semana		3ª semana		4ª semana		5ª semana		6ª semana		7ª semana		8ª semana		VALOR
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	TOTAL
CONTAINER 01	R\$	45.310,03	16,67%	15.103,34	33%	15.103,34	33%	15.103,34	33%	-		-		-		-		-		45.310,03
CONTAINER 02	R\$	45.310,03	16,67%	-		15.103,34	33%	15.103,34	33%	15.103,34	33%	-		-		-		-		45.310,03
CONTAINER 03	R\$	45.310,03	16,67%	-		-		15.103,34	33%	15.103,34	33%	15.103,34	33%	-		-		-		45.310,03
CONTAINER 04	R\$	45.310,03	16,67%	-		-		-		15.103,34	33%	15.103,34	33%	15.103,34	33%	-		-		45.310,03
CONTAINER 05	R\$	45.310,03	16,67%	-		-		-		-		15.103,34	33%	15.103,34	33%	15.103,34	33%	-		45.310,03
CONTAINER 06	R\$	45.310,03	16,67%	-		-		-		-				15.103,34	33%	15.103,34	33%	15.103,34	33%	45.310,03
VALOR TOTAL	R\$	271.860,18	100%																	
% PARCIAL																				
VALOR ACUM. PARCIAL				15.103,34	6%	30.206,69	11%	45.310,03	17%	45.310,03	17%	45.310,03	17%	45.310,03	17%	30.206,69	11%	15.103,34	6%	271.860,18
VALOR ACUM. GLOBAL				15.103,34	6%	45.310,03	17%	90.620,06	33%	135.930,09	50%	181.240,12	67%	226.550,15	83%	256.756,83	94%	271.860,18	100%	