

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO											
PROJETO :		PONTO DE TÁXI COM CONTAINER									
LOCAL::		DIVERSOS ENDEREÇOS DO MUNICÍPIO									
ÁREA TOTAL = m²											
ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	1ª semana		2ª semana		3ª semana		VALOR TOTAL	%
				R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	INFRAESTRUTURA	R\$ 4.541,96	10,02%	4.541,96	100%	-		-		4.541,96	100%
2	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 15.663,43	34,57%	5.482,20	35%	10.181,23	65%	-		15.663,43	100%
3	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$ 637,19	1,41%	-		637,19	100%	-		637,19	100%
4	ESQUADRIAS	R\$ 4.071,87	8,99%	-		1.221,56	30%	2.850,31	70%	4.071,87	100%
5	INST. ELÉTRICAS	R\$ 4.995,73	11,03%	-		1.248,93	25%	3.746,80	75%	4.995,73	100%
6	EQUIPAMENTOS E APARELHOS	R\$ 15.399,85	33,99%	13.089,87	85%	-		2.309,98	15%	15.399,85	100%
	VALOR TOTAL	R\$ 45.310,03	100%								
	% PARCIAL										
	VALOR ACUM. PARCIAL			23.114,03	51%	13.288,91	29%	8.907,08	20%	45.310,02	100%
	VALOR ACUM. GLOBAL			23.114,03	51%	36.402,95	80%	45.310,03	100%		