

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ**

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO RUA GRÉCIA E RUA CANADÁ

LOCAL: RUAS GRÉCIA E CANADÁ - BAIRRO DAS NAÇÕES - TIMBÓ/SC

DATA: JULHO/2020

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	PERCENTUAL TOTAL	MESES					TOTAL
				01	02	03	04	05	
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS</b>									
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 59.999,41	8,67%	R\$ 13.799,86 23,00%	R\$ 10.799,89 18,00%	R\$ 10.799,89 18,00%	R\$ 10.799,89 18,00%	R\$ 13.799,86 23,00%	R\$ 59.999,41 100,00%
<b>2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>									
2.1	TERRAPLENAGEM	R\$ 82.270,31	11,89%	R\$ 49.362,19 60,00%	R\$ 32.908,12 40,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.270,31 100,00%
<b>3 PAVIMENTAÇÃO E ARRUMAMENTO</b>									
3.1	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 228,09	0,03%	R\$ 136,85 60,00%	R\$ 91,24 40,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 228,09 100,00%
3.2	PISTA DE ROLAMENTO	R\$ 540.873,01	78,14%	R\$ - 25,00%	R\$ 135.218,25 30,00%	R\$ 162.261,90 30,00%	R\$ 162.261,90 30,00%	R\$ 81.130,95 15,00%	R\$ 540.873,01 100,00%
<b>4 UBRANIZAÇÃO</b>									
4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 2.918,65	0,42%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.167,46 40,00%	R\$ 1.751,19 60,00%	R\$ 2.918,65 100,00%
4.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 5.871,12	0,85%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.871,12 100,00%	R\$ 5.871,12 100,00%
<b>TOTAL MENSAL</b>				R\$ 63.298,90	R\$ 179.017,51	R\$ 173.061,80	R\$ 174.229,26	R\$ 102.553,13	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 692.160,59</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 63.298,90</b>	<b>R\$ 242.316,41</b>	<b>R\$ 415.378,21</b>	<b>R\$ 589.607,46</b>	<b>R\$ 692.160,59</b>	

**REFERÊNCIAS:**

SINAPI SC - Não Desonerado: junho/2020

SICRO SC - Não Desonerado: outubro/2019

#REF!