



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - TIMBÓ / SC

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: CENTRAL DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

LOCAL: RUA RIO GRANDE, N° 40, BAIRRO DOS ESTADOS, TIMBÓ/SC

ÁREA A CONSTRUIR: 590,18 M²

Item	Etapa	Valor Total	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.470,18	100%	R\$ 11.470,18		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	MURO FRONTAL E MURO TIPO ALAMBRADO	12.355,96	100%	R\$ 12.355,96		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	UNIDADE 01	288.152,93	25%	R\$ 72.038,23	25%	R\$ 72.038,23	25%	R\$ 72.038,23	15%	R\$ 43.222,94	10%	R\$ 28.815,29		R\$ -
4	UNIDADE 02	360.781,18	5%	R\$ 18.039,06	20%	R\$ 72.156,24	20%	R\$ 72.156,24	20%	R\$ 72.156,24	20%	R\$ 72.156,24	15%	R\$ 54.117,18
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	64.456,72	5%	R\$ 3.222,84	5%	R\$ 3.222,84	20%	R\$ 12.891,34	30%	R\$ 19.337,02	20%	R\$ 12.891,34	20%	R\$ 12.891,34
6	CONTEMPLAÇÃO	74.430,87		R\$ -		R\$ -	10%	R\$ 7.443,09	10%	R\$ 7.443,09	30%	R\$ 22.329,26	50%	R\$ 37.215,44
7	LIMPEZA DA OBRA	5.949,01		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20%	R\$ 1.189,80	20%	R\$ 1.189,80	60%	R\$ 3.569,41
TOTAL - MÊS		817.596,85	14,33%	117.126,27	18,03%	147.417,30	20,12%	164.528,90	17,53%	143.349,08	16,80%	137.381,94	13,18%	107.793,36
TOTAL - ACUMULADO		817.596,85	14,33%	117.126,27	32,36%	264.543,57	52,48%	429.072,47	70,01%	572.421,55	86,82%	709.803,49	100,00%	817.596,85

Gustavo Henrique Peitruka

Engenheiro Civil

CREA/SC 166.497-0