



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	893770/2019	Prefeitura Municipal de Timbó	Pavimentação da Rua Tupiniquim	Pavimentação da Rua Tupiniquim - Trecho 01

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21
1.	PAVIMENTAÇÃO	388.973,25	% Período:	46,62%	53,38%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11.927,98	% Período:	46,62%	53,38%										
1.2.	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	4.291,81	% Período:	57,36%	42,64%										
1.3.	PLACA DE OBRA E INSTALAÇÃO DE CANTE	1.338,80	% Período:	100,00%											
1.4.	TERRAPLENAGEM	37.781,90	% Período:	100,00%											
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	213.446,62	% Período:	51,59%	48,41%										
1.6.	URBANÍSTICO	108.305,26	% Período:	18,64%	81,36%										
1.7.	SINALIZAÇÃO	11.880,88	% Período:	32,92%	67,08%										
Total: R\$ 388.973,25															
				%:	46,62%	53,38%									
				Repasse:	133.573,90	152.926,10									
				Contrapartida:	47.775,75	54.697,50									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	181.349,65	207.623,60									
				%:	46,62%	100,00%									
				Repasse:	133.573,90	286.500,00									
				Contrapartida:	47.775,75	102.473,25									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	181.349,65	388.973,25									

Timbó/SC
Local
quinta-feira, 1 de outubro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Engª Ivete Maria Maurisenz Andreazza
CREA/CAU: 049344-1/SC
ART/RRT: 6307519-8