

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ																	
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS																	
ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SALÃO DO RESTAURANTE TÍPICO DO JARDIM BOTÂNICO																	
PROJETO: EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO SALÃO DO RESTAURANTE TÍPICO DO JARDIM BOTÂNICO																	
LOCAL: RODOVIA TERCÍLIO MARCHETTI, 2387, CAPITAIS, TIMBÓ - SC																	
DATA: JULHO/2020																	
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	
ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	1ª SEMANA		2ª SEMANA		3ª SEMANA		4ª SEMANA		5ª SEMANA		6ª SEMANA		VALOR TOTAL	% TOTAL
				7 DIAS	%	7 DIAS	%	7 DIAS	%	7 DIAS	%	7 DIAS	%	7 DIAS	%		
1	SERVIÇOS INICIAIS																
1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	R\$ 289,01	0,5%	289,01	100%	-		-		-		-		-		R\$ 289,01	100%
1.2	PLACA DE OBRA	R\$ 1.667,79	3,0%	1.667,79	100%	-		-		-		-		-		R\$ 1.667,79	100%
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																
2.1	INFRAESTRUTURA DE ELETROCALHAS, PERFILADOS E ELETRODUTOS	R\$ 20.573,97	36,6%	6.789,41	33%	6.789,41	33%	6.995,15	34%	-		-		-		R\$ 20.573,97	100%
2.2	LUMINARIAS, ARANDELAS E LÂMPADAS	R\$ 18.606,94	33,1%	-		-		-		-		18.606,94	100%	-		R\$ 18.606,94	100%
2.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DISJUNTORES, DPS E DR	R\$ 1.728,12	3,1%	-		-		-		1.728,12	100%	-		-		R\$ 1.728,12	100%
2.4	PONTOS DE TOMADA	R\$ 1.154,92	2,1%	-		-		-		1.154,92	100%	-		-		R\$ 1.154,92	100%
2.5	CONDUTORES	R\$ 10.624,12	18,9%	-		-		3.187,24	30%	7.436,88	70%	-		-		R\$ 10.624,12	100%
3	ATERRAMENTO																
3.1	ATERRAMENTO	R\$ 1.439,44	2,6%	-		-		-		-		-		-		R\$ 1.439,44	100%
4	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS																
4.1	LIMPEZA FINAL	R\$ 130,56	0,2%	-		-		-		-		-		-		R\$ 130,56	100%
VALOR TOTAL		R\$ 56.214,87	100%														
VALOR PARCIAL				R\$ 8.746,21	16%	R\$ 6.789,41	12%	R\$ 10.182,39	18%	R\$ 10.319,92	18%	R\$ 18.606,94	33%	R\$ 1.570,00	3%	R\$ 56.214,87	100%
VALOR ACUMULADO				R\$ 8.746,21	16%	R\$ 15.535,62	28%	R\$ 25.718,01	46%	R\$ 36.037,93	64%	R\$ 54.644,87	97%	R\$ 56.214,87	100%		
REFERÊNCIAS:																	
SINAPI SC - Não Desonerado: junho/2020																	
SINAPI - Caderno Técnico do Grupo Instalações Elétricas - Eletrocalhas - Lote 2																	
CREA-SC - TABELA DE VALOR DE ART A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2020 RESOLUÇÃO Nº 1067/15 e PL-1542/2019 DO CONFEA																	