

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS PROJETO: REFORMA MUSEU EXPOSIÇÃO PRIMEIROS IMIGRANTES - PARQUE ECOLÓGICO ECO DO AVENCAL LOCAL: SC 417 KM01 Nº2387 - BAIRRO DAS CAPITALIS - TIMBÓ/SC								
DATA: SETEMBRO/2020								
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	PERCENTUAL TOTAL	MESES				TOTAL
				01	02	03	04	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS							
1.1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 52.034,83	15,85%	R\$ 6.785,60	R\$ 10.014,37	R\$ 18.887,84	R\$ 16.347,02	R\$ 52.034,83
				13,04%	19,25%	36,30%	31,42%	100,00%
1.2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 8.046,75	2,45%	R\$ 8.046,75	-	-	-	R\$ 8.046,75
				100,00%				100,00%
2	INFRAESTRUTURA							
2.1	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	R\$ 244,10	0,07%	R\$ 244,10	-	-	-	R\$ 244,10
				100,00%				100,00%
2.2	FUNDAÇÕES	R\$ 7.611,78	2,32%	R\$ 7.611,78	-	-	-	R\$ 7.611,78
				100,00%				100,00%
3	SUPRAESTRUTURA							
3.1	ESTRUTURA DE MADEIRA	R\$ 7.224,53	2,20%	R\$ 5.737,45	R\$ 1.487,08	-	-	R\$ 7.224,53
				79,42%	20,58%			100,00%
3.2	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 29.885,89	9,10%	R\$ 11.532,42	R\$ 18.353,47	-	-	R\$ 29.885,89
				38,59%	61,41%			100,00%
3.3	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 5.250,09	1,60%	-	R\$ 1.110,90	-	R\$ 4.139,19	R\$ 5.250,09
					21,16%		78,84%	100,00%
3.4	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 20.749,97	6,32%	R\$ 2.161,19	-	R\$ 12.878,11	R\$ 5.710,67	R\$ 20.749,97
				10,42%		62,06%	27,52%	100,00%
3.5	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 32.468,05	9,89%	-	R\$ 2.083,18	R\$ 13.750,75	R\$ 16.634,12	R\$ 32.468,05
					6,42%	42,35%	51,23%	100,00%
4	COBERTURA							
4.1	MADEIRAMENTO	R\$ 30.122,45	9,18%	-	R\$ 30.122,45	-	-	R\$ 30.122,45
					100,00%			100,00%
4.2	TELHAMENTO	R\$ 71.020,06	21,64%	-	-	R\$ 71.020,06	-	R\$ 71.020,06
						100,00%		100,00%
5	ESQUADRIAS							
5.1	PORTAS	R\$ 6.646,40	2,02%	-	-	-	R\$ 6.646,40	R\$ 6.646,40
							100,00%	100,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
6.1	INFRAESTRUTURA DE ELETROCALHA E ELETRODUTOS	R\$ 18.961,68	5,78%	-	-	-	R\$ 18.961,68	R\$ 18.961,68
							100,00%	100,00%
6.2	LUMINÁRIAS E ARANDELAS	R\$ 1.976,84	0,60%	-	-	-	R\$ 1.976,84	R\$ 1.976,84
							100,00%	100,00%
6.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DISJUNTORES, DPS E INTERRUPTORES DR	R\$ 1.018,48	0,31%	-	-	-	R\$ 1.018,48	R\$ 1.018,48
							100,00%	100,00%
6.4	PONTOS DE TOMADA E INTERRUPTORES	R\$ 2.374,65	0,72%	-	-	-	R\$ 2.374,65	R\$ 2.374,65
							100,00%	100,00%
6.5	CONDUTORES	R\$ 21.448,70	6,53%	-	-	-	R\$ 21.448,70	R\$ 21.448,70
							100,00%	100,00%
6.6	ATERRAMENTO	R\$ 1.886,43	0,57%	-	-	-	R\$ 1.886,43	R\$ 1.886,43
							100,00%	100,00%
7	INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO							
7.1	SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES	R\$ 189,37	0,06%	-	-	-	R\$ 189,37	R\$ 189,37
							100,00%	100,00%
7.2	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$ 5.675,59	1,73%	-	-	R\$ 2.609,27	R\$ 3.066,32	R\$ 5.675,59
						45,97%	54,03%	100,00%
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
8.1	ADEQUAÇÃO PALCO	R\$ 684,85	0,21%	R\$ 684,85	-	-	-	R\$ 684,85
				100,00%				100,00%
8.2	LIMPEZA GERAL	R\$ 418,66	0,13%	-	-	-	R\$ 418,66	R\$ 418,66
							100,00%	100,00%
8.3	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 2.299,79	0,70%	-	-	-	R\$ 2.299,79	R\$ 2.299,79
							100,00%	100,00%
TOTAL MENSAL				R\$ 42.804,14	R\$ 63.171,45	R\$ 119.146,03	R\$ 103.118,32	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 328.239,94	100%	R\$ 42.804,14	R\$ 105.975,59	R\$ 225.121,62	R\$ 328.239,94	
REFERÊNCIAS: SINAPI SC - Não Desonerado: agosto/2020 SICRO SC - Não Desonerado: outubro/2019 IPPUJ - Composição de Custos Unitários de Referência - Volume 3: dezembro/2015 ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO								