

| OBRA: | PORTAL DE TIMBÓ | | DATA BASE: | jan/22 | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CLIENTE: | MUNICÍPIO DE TIMBÓ | | BDI: | 23,00% | | | |
| CPF/CNPJ: | 83.102.764/0001-15 | | | | | | |
| LOCALIZAÇÃO: | Rodovia SC477, trecho entre Timbó SC- Indaial SC, Km 192,7 ambos os lados | | | | | | |
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | |
| ITEM | DESCRICAÇÃO | VALOR | MES 01 | MES 02 | MES 03 | MES 04 | TOTAL ACUMULADO |
| 1 | SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | | | | | | |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | RS 115.598,95 | RS 28.899,74 | RS 28.899,74 | RS 28.899,74 | RS 28.899,74 | RS 115.598,95 |
| | | 18,29% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100% |
| 1.2 | LOCAÇÃO DE OBRA | RS 15.210,00 | RS 7.605,00 | RS - | RS - | RS 7.605,00 | RS 15.210,00 |
| | | 2,41% | 50,00% | | | 50,00% | 100% |
| 2 | INFRAESTRUTURA | | | | | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA E SAPATAS | RS 3.963,53 | RS 1.981,77 | RS 1.981,77 | RS - | RS - | RS 3.963,53 |
| | | 0,63% | 50,00% | 50,00% | | | 100% |
| 2.2 | FUNDAÇÕES | RS 127.806,95 | RS - | RS 51.122,78 | RS 38.342,09 | RS 38.342,09 | RS 127.806,95 |
| | | 20,23% | | 40,00% | 30,00% | 30,00% | 100% |
| 3 | ESTRUTURA METÁLICA | | | | | | |
| 3.1 | PÓRTICO | RS 245.215,14 | RS - | RS 122.607,57 | RS 122.607,57 | RS - | RS 245.215,14 |
| | | 38,81% | | 50,00% | 50,00% | | 100% |
| 3.2 | LETREIRO | RS 118.105,22 | RS - | RS 59.052,61 | RS 59.052,61 | RS - | RS 118.105,22 |
| | | 18,69% | | 50,00% | 50,00% | | 100% |
| 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | |
| 4.1 | TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | RS 4.500,29 | RS - | RS - | RS - | RS 4.500,29 | RS 4.500,29 |
| | | 0,71% | | | | 100,00% | 100% |
| 5 | LIMPEZA DE OBRA | | | | | | |
| 5.1 | LIMPEZA DO PORTAL E LETREIROS | RS 1.512,00 | RS - | RS - | RS - | RS 1.512,00 | RS 1.512,00 |
| | | 0,24% | | | | 100,00% | 100% |
| TOTAL PARCIAL | | RS 631.912,08 | RS 38.486,50 | RS 263.664,46 | RS 248.902,00 | RS 80.859,11 | |
| TOTAL ACUMULADO | | | RS 38.486,50 | RS 302.150,97 | RS 287.388,51 | RS 383.010,08 | RS 631.912,08 |

REFERÊNCIAS

SINAPI SC - Não Desonerado: JANEIRO/2022
 SICRO SC - Não Desonerado: JUNHO/2021