



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC
Av. Getúlio Vargas, 700 – Centro – CEP 89120-000 – Timbó – SC

Obra: **Ponte sobre o Rio dos Cedros**

Dimensões: 100,00 x 14,00 m
Área: 1.400,00 m²

Data base: FEVEREIRO/22

Referencial: SINAPI - SICRO/DNIT
SEM desoneração
LDI: 24,16%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CUSTO TOTAL COM LDI R\$	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAIS
1.1	INFRAESTRUTURA	2.531.150,65	10%	20%	20%	20%	20%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
			R\$ 253.115,07	R\$ 506.230,13	R\$ 506.230,13	R\$ 506.230,13	R\$ 506.230,13	R\$ 253.115,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	MESOESTRUTURA	695.042,00	0%	0%	0%	10%	20%	20%	20%	20%	10%	0%	0%	0%	100%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.504,20	R\$ 139.008,40	R\$ 139.008,40	R\$ 139.008,40	R\$ 139.008,40	R\$ 139.008,40	R\$ 69.504,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	SUPERESTRUTURA	4.833.934,83	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	20%	20%	20%	20%	10%	100%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 483.393,48	R\$ 966.786,97	R\$ 966.786,97	R\$ 966.786,97	R\$ 966.786,97	R\$ 966.786,97
1.4	ACABAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	413.435,27	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	100%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 206.717,64	R\$ 206.717,64
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.018.256,06	9%	9%	9%	9%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%
			R\$ 91.643,05	R\$ 91.643,05	R\$ 91.643,05	R\$ 91.643,05	R\$ 81.460,48	R\$ 81.460,48	R\$ 81.460,48	R\$ 81.460,48	R\$ 81.460,48	R\$ 81.460,48	R\$ 81.460,48	R\$ 81.460,48	R\$ 81.460,48
3	CANTEIRO DE OBRA	224.796,47	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
			R\$ 224.796,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	MOBILIZAÇÃO	78.336,81	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
			R\$ 78.336,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	DESMOBILIZAÇÃO	62.288,60	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.288,60
TOTAL		9.857.240,69	R\$ 647.891,39	R\$ 597.873,18	R\$ 597.873,18	R\$ 667.377,38	R\$ 726.699,01	R\$ 473.583,95	R\$ 703.862,37	R\$ 1.187.255,85	R\$ 1.117.751,65	R\$ 1.048.247,45	R\$ 1.254.965,09	R\$ 833.860,20	R\$ 9.857.240,69
			7%	6%	6%	7%	7%	5%	7%	12%	11%	11%	13%	8%	100%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 647.891,39	R\$ 1.245.764,57	R\$ 1.843.637,74	R\$ 2.511.015,12	R\$ 3.237.714,13	R\$ 3.711.298,08	R\$ 4.415.160,45	R\$ 5.602.416,30	R\$ 6.720.167,95	R\$ 7.768.415,40	R\$ 9.023.380,49	R\$ 9.857.240,69	
			7%	13%	19%	25%	33%	38%	45%	57%	68%	79%	92%	100%	