

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE VILA GERMER

LOCAL: RUA CRISTIAN BENZ, 340 - BAIRRO VILA GERMER - TIMBÓ/SC

DATA: AGOSTO/2022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	PERCENTUAL TOTAL	MESES				TOTAL
				01	02	03	04	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS							
1.1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 27.788,81	14,06%	R\$ 5.557,76 20,00%	R\$ 8.336,64 30,00%	R\$ 8.336,64 30,00%	R\$ 5.557,76 20,00%	R\$ 27.788,81 100,00%
1.2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 13.174,14	6,66%	R\$ 13.174,14 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.174,14 100,00%
2	INFRAESTRUTURA							
2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 366,87	0,19%	R\$ 366,87 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 366,87 100,00%
3	SUPRAESTRUTURA							
3.1	LAJE PREMOLDADA	R\$ 2.830,84	1,43%	R\$ 566,17 20,00%	R\$ 1.698,50 60,00%	R\$ 566,17 20,00%	R\$ -	R\$ 2.830,84 100,00%
3.2	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 5.177,78	2,62%	R\$ 1.553,33 30,00%	R\$ 2.071,11 40,00%	R\$ 1.553,33 30,00%	R\$ -	R\$ 5.177,78 100,00%
3.3	VERGAS E CONTRAVERGAS	R\$ 3.043,47	1,54%	R\$ 608,69 20,00%	R\$ 1.521,74 50,00%	R\$ 913,04 30,00%	R\$ -	R\$ 3.043,47 100,00%
3.4	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 29.347,89	14,85%	R\$ -	R\$ 14.673,95 50,00%	R\$ 11.739,16 40,00%	R\$ 2.934,79 10,00%	R\$ 29.347,89 100,00%
3.5	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNA	R\$ 47.391,46	23,97%	R\$ 14.217,44 30,00%	R\$ 14.217,44 30,00%	R\$ 14.217,44 30,00%	R\$ 4.739,15 10,00%	R\$ 47.391,46 100,00%
3.6	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 13.660,29	6,91%	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.098,09 30,00%	R\$ 9.562,20 70,00%	R\$ 13.660,29 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE VILA GERMER

LOCAL: RUA CRISTIAN BENZ, 340 - BAIRRO VILA GERMER - TIMBÓ/SC

DATA: AGOSTO/2022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	PERCENTUAL TOTAL	MESES				TOTAL
				01	02	03	04	
4	COBERTURA							
4.1	ESTRUTURA DE COBERTURA	R\$ 8.304,28	4,20%	R\$ -	R\$ 6.643,42	R\$ 1.660,86	R\$ -	R\$ 8.304,28
					80,00%	20,00%		100,00%
5	ESQUADRIAS							
5.1	PORTAS	R\$ 9.763,40	4,94%	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.763,40	R\$ -	R\$ 9.763,40
						100,00%		100,00%
5.2	JANELAS	R\$ 2.299,14	1,16%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.299,14	R\$ -	R\$ 2.299,14
						100,00%		100,00%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
6.1	COMPONENTES, CONDUTORES E ACESSÓRIOS	R\$ 9.786,88	4,95%	R\$ 1.957,38	R\$ 3.914,75	R\$ 2.936,06	R\$ 978,69	R\$ 9.786,88
				20,00%	40,00%	30,00%	10,00%	100,00%
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIA E HIDRÁULICA							
7.1	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 4.718,94	2,39%	R\$ 943,79	R\$ 943,79	R\$ 1.887,58	R\$ 943,79	R\$ 4.718,94
				20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	100,00%
7.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	R\$ 4.188,96	2,12%	R\$ -	R\$ 1.256,69	R\$ 2.513,38	R\$ 418,90	R\$ 4.188,96
				0,00%	30,00%	60,00%	10,00%	100,00%
8	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO							
8.1	EXTINTORES E ILUMINAÇÃO	R\$ 2.310,42	1,17%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.310,42	R\$ -	R\$ 2.310,42
						100,00%		100,00%
9	INSTALAÇÃO DE LOUÇAS REAPROVEITADAS							
9.1	VASO SANITÁRIO	R\$ 135,83	0,07%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135,83	R\$ 135,83
							100,00%	100,00%
9.2	LAVABO	R\$ 243,64	0,12%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 243,64	R\$ 243,64
							100,00%	100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PROJETO: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE VILA GERMER

LOCAL: RUA CRISTIAN BENZ, 340 - BAIRRO VILA GERMER - TIMBÓ/SC

DATA: AGOSTO/2022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	PERCENTUAL TOTAL	MESES				TOTAL
				01	02	03	04	
10	PAVIMENTAÇÃO							
10.1	ESTACIONAMENTO	R\$ 11.349,33	5,74%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.837,33	R\$ 8.512,00	R\$ 11.349,33
						25,00%	75,00%	100,00%
11	ACESSIBILIDADE							
11.1	PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO	R\$ 926,70	0,47%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 926,70	R\$ 926,70
							100,00%	100,00%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
12.1	LIMPEZA GERAL	R\$ 868,88	0,44%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 868,88	R\$ 868,88
							100,00%	100,00%
TOTAL MENSAL				R\$ 38.945,57	R\$ 55.278,03	R\$ 67.632,03	R\$ 35.822,32	R\$ 197.677,95
TOTAL ACUMULADO		R\$ 197.677,95	100%	R\$ 38.945,57	R\$ 94.223,60	R\$ 161.855,63	R\$ 197.677,95	

REFERÊNCIAS:

SINAPI SC - Não Desonerado: junho/2022

SICRO SC - Não Desonerado: abril/2022

IPPUJ - Composição de Custos Unitários de Referência - Volume 3: dezembro/2015

ACÓRDÃO N° 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO