

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ									
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS									
PROJETO:	CONSTRUÇÃO DA R.T.I - NEI SONHO DA CRIANÇA							DATA:	FEVEREIRO/2023
LOCAL:	RUA ITAPEMA, N° 310, BAIRRO QUINTINO - TIMBÓ/SC								
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	PERCENTUAL TOTAL	MESES				TOTAL	
				01	02	03	04		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS								
1.1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 51.009,70	29,99%	R\$ 12.752,43 25,00%	R\$ 12.752,43 25,00%	R\$ 12.752,43 25,00%	R\$ 12.752,43 25,00%	R\$ 51.009,70 100,00%	
2	INFRAESTRUTURA								
2.1	ESTACAS	R\$ 16.650,04	9,79%	R\$ 16.650,04 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.650,04 100,00%	
2.2	BLOCOS DE FUNDAÇÃO	R\$ 3.580,15	2,10%	R\$ 3.580,15 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.580,15 100,00%	
2.3	ARRANQUES DOS PILARES	R\$ 388,07	0,23%	R\$ 388,07 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 388,07 100,00%	
2.4	VIGAS DE FUNDAÇÃO	R\$ 5.804,08	3,41%	R\$ 5.804,08 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.804,08 100,00%	
3	SUPRAESTRUTURA								
3.1	PILARES - NÍVEL -0,1m	R\$ 7.872,35	4,63%	R\$ 7.872,35 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.872,35 100,00%	
3.2	VIGAS - NÍVEL +2,75m	R\$ 7.284,66	4,28%	R\$ 7.284,66 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.284,66 100,00%	
3.3	PILARES - NÍVEL +2,75 m	R\$ 4.219,90	2,48%	R\$ -	R\$ 4.219,90 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.219,90 100,00%	
3.4	VIGAS - NÍVEL +5,60 m	R\$ 4.853,90	2,85%	R\$ -	R\$ 4.853,90 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.853,90 100,00%	
3.5	PILARES - NÍVEL +5,60 m	R\$ 3.965,29	2,33%	R\$ -	R\$ 3.965,29 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.965,29 100,00%	
3.6	VIGAS - NÍVEL +8,30 m	R\$ 5.129,37	3,02%	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.129,37 100,00%	R\$ -	R\$ 5.129,37 100,00%	
3.7	LAJE - NÍVEL +8,30 m	R\$ 6.993,93	4,11%	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.993,93 100,00%	R\$ -	R\$ 6.993,93 100,00%	
3.8	PILARES - NÍVEL +8,30 m	R\$ 2.739,16	1,61%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.739,16 100,00%	R\$ -	R\$ 2.739,16 100,00%	
3.9	VIGAS - NÍVEL +11,3 m	R\$ 2.971,07	1,75%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.971,07 100,00%	R\$ -	R\$ 2.971,07 100,00%	
4	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS								
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS/CONCRETO	R\$ 4.919,11	2,89%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.919,11 100,00%	R\$ 4.919,11 100,00%	
5	COBERTURA								
5.1	ESTRUTURA DE COBERTURA	R\$ 1.228,82	0,72%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.228,82 100,00%	R\$ 1.228,82 100,00%	
5.2	CALHAS E RUFOS	R\$ 1.962,99	1,15%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.962,99 100,00%	R\$ 1.962,99 100,00%	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO								
6.1	ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO	R\$ 1.265,01	0,74%	R\$ -	R\$ 1.265,01 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.265,01 100,00%	
7	ESQUADRIAS								
7.1	PORTAS	R\$ 1.261,29	0,74%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.261,29 100,00%	R\$ 1.261,29 100,00%	
8	REVESTIMENTOS E PINTURAS								
8.1	REVESTIMENTOS - PISOS	R\$ 740,52	0,44%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 740,52 100,00%	R\$ 740,52 100,00%	
8.2	REVESTIMENTOS - PAREDES E ESTRUTURA	R\$ 13.029,45	7,66%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.029,45 100,00%	R\$ 13.029,45 100,00%	
8.3	PINTURAS	R\$ 3.715,79	2,18%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.715,79 100,00%	R\$ 3.715,79 100,00%	
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, PLUVIAIS E PREVENTIVO								
9.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 7.799,52	4,59%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.799,52 100,00%	R\$ 7.799,52 100,00%	
9.2	INSTALAÇÕES ÁGUS PLUVIAIS	R\$ 1.484,44	0,87%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.484,44 100,00%	R\$ 1.484,44 100,00%	
9.3	SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO	R\$ 5.398,79	3,17%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.398,79 100,00%	R\$ 5.398,79 100,00%	
9.4	SPDA	R\$ 3.447,46	2,03%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.447,46 100,00%	R\$ 3.447,46 100,00%	
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
10.1	REMOÇÕES E LIMPEZA GERAL	R\$ 387,88	0,23%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 387,88 100,00%	R\$ 387,88 100,00%	
TOTAL MENSAL				R\$ 54.331,78	R\$ 27.056,53	R\$ 30.585,96	R\$ 58.128,49	R\$ 170.102,74	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 170.102,74	100%	R\$ 54.331,78	R\$ 81.388,30	R\$ 111.974,26	R\$ 170.102,74		
REFERÊNCIAS:									
SINAPI SC - Não Desonerado: dezembro/2022									
ACÓRDÃO N° 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO									
SICRO SC - Não Desonerado: Outubro/2022									