

CRONOGRAMA AMPLIAÇÃO GARAGENS - RUA ITAPEMA ,310 - QUINTINO - TIMBO - SC

18.01.01 Prazo previsto para execução

6 MESES

Item	Serviço	Valor		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	
		R\$	%							
1	Serviços preliminares e gerais	R\$ 14.593,50	4,6	R\$ 5.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.093,50	
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 62.971,97	19,87	R\$ 31.485,99	R\$ 31.485,99					
3	SUPRAESTRUTURA	R\$ 40.964,52	12,92		R\$ 22.513,36	R\$ 12.289,36	R\$ 6.161,80			
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 31.980,82	10,09			R\$ 15.990,41	R\$ 15.990,41			
5	ESQUADRIAS	R\$ 10.826,95	3,42					R\$ 10.826,95		
6	VIDROS E PLÁSTICOS	R\$ 2.180,80	0,69					R\$ 2.180,80		
7	COBERTURAS	R\$ 41.046,00	12,95				R\$ 41.046,00			
8	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 8.505,73	2,68	R\$ 6.804,58				R\$ 1.701,15		
9	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 31.267,12	9,86				R\$ 15.633,56	R\$ 15.633,56		
10	FORROS	R\$ -	0						R\$ -	
11	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 12.318,72	3,89				R\$ 12.318,72			
12	PINTURA	R\$ 31.138,73	9,82					R\$ 15.569,37	R\$ 15.569,37	
13	PISOS	R\$ 21.685,50	6,54				R\$ 10.842,75	R\$ 10.842,75		
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	R\$ 10.459,00	3,3	R\$ 1.045,90	R\$ 1.045,90	R\$ 1.045,90	R\$ 1.045,90	R\$ 3.075,40	R\$ 3.200,00	
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 10.214,60	3,22	R\$ 1.520,00	R\$ 1.521,00	R\$ 1.521,00	R\$ 1.521,00	R\$ 1.521,00	R\$ 2.610,60	
16	INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 23.222,69	7,33	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.222,69	R\$ 4.000,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	
17	LOUÇAS E METAIS	R\$ 16.454,00	5,19					R\$ 8.227,00	R\$ 8.227,00	
	Totais	R\$ 369.830,65	100							
									Total	
				Total MÊS	R\$ 49.056,47	R\$ 61.766,25	R\$ 36.069,36	R\$ 110.060,14	R\$ 76.377,97	R\$ 36.500,47
				% mês	13,26	16,70	9,75	29,76	20,65	9,87
				Total Acumulado	R\$ 49.056,47	R\$ 110.822,71	R\$ 146.892,07	R\$ 256.951,96	R\$ 333.329,68	R\$ 369.830,65
				% acumulado	13,26	29,97	39,72	69,48	90,13	100,00

Blumenau 20 de outubro de 2023

Responsavel Técnico
CPF

Nome
CAU/CREA