

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PROJETO: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ERWIN HAAKE - TRECHO 02

LOCAL: RUA ERWIN HAAKE - BAIRRO DAS NAÇÕES - TIMBÓ/SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	PERCENTUAL TOTAL	MESES						TOTAL	
				01	02	03	04	05	06		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS										
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 85.675,99	2,34%	R\$ 64.256,99 75,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.419,00 25,00%	R\$ 85.675,99 100,00%	
1.2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 13.450,08	0,37%	R\$ 13.450,08 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.450,08 100,00%	
2	PAVIMENTAÇÃO E ARRUMAMENTO										
2.1	LOCAÇÃO DA OBRA	R\$ 495,28	0,01%	R\$ 247,64 50,00%	R\$ 123,82 25,00%	R\$ 123,82 25,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 495,28 100,00%	
2.2	TERRAPLENAGEM	R\$ 2.117.973,45	57,86%	R\$ -	R\$ 529.493,36 25,00%	R\$ 529.493,36 25,00%	R\$ 529.493,36 25,00%	R\$ 529.493,36 25,00%	R\$ -	R\$ 2.117.973,45 100,00%	
2.3	PISTA DE ROLAMENTO	R\$ 1.442.845,42	39,42%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 360.711,36 25,00%	R\$ 360.711,36 25,00%	R\$ 721.422,71 50,00%	R\$ 1.442.845,42 100,00%	
TOTAL MENSAL				R\$ 77.954,71	R\$ 529.617,18	R\$ 529.617,18	R\$ 890.204,72	R\$ 890.204,72	R\$ 742.841,71		
TOTAL ACUMULADO				R\$ 3.660.440,22	100%	R\$ 77.954,71	607.571,90	1.137.189,08	2.027.393,80	2.917.598,51	3.660.440,22

REFERÊNCIAS:

SINAPI SC - Não Desonerado: Setembro/2023

SICRO SC - Não Desonerado: Abril/2023