



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1037476-73	Nº SICONV 844518-2017	GIGOV BLUMENAU	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	DATA ASSINATURA
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Timbó			MUNICÍPIO / UF Timbó / SC	LOCALIDADE / ENDEREÇO Ruas G. Osório, Germano B. Senior e Honduras	OBJETO Ações de Infraestrutura Urbana - Pavimentação, Recapeamento	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ 6261117-0	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA 13/11/2017

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 285.596,41

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Administração Local	R\$	-
2	Evento	Serviços Iniciais	R\$	3.170,73
2	1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50
2	1.2.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	3,00
3	Evento	Pavimentação	R\$	252.896,04
3	2.1.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	5.424,80
3	2.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	5.424,80
3	2.3.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	5.424,80
3	2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CБУQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM -EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	271,24
3	2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	5.831,66
4	Evento	Canteiro	R\$	14.808,00
4	3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	244,65
4	3.2.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	47,34
4	3.3.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	236,71
5	Evento	Sinalização	R\$	14.721,64
5	4.1.	PINTURA DE SETAS E FAIXAS DE PEDESTRE - TERMOPLASTICO POR EXTRUSÃO - ESP. 3,0mm	M2	121,97
5	4.2.	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLASTICO POR ASPERSÃO - ESP. 1,5mm	M2	47,58
5	4.3.	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	Unidade	13,00
5	4.4.	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL	Unidade	35,00

TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03			
1	2	3	4	5	6
82.005,16	55.337,44	148.253,82	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.670,13	750,30	750,30	-	-	-
2,50	-	-	-	-	-
1,00	1,00	1,00	-	-	-
72.071,95	50.757,28	130.066,81	-	-	-
1.545,97	1.088,70	2.790,13	-	-	-
1.545,97	1.088,70	2.790,13	-	-	-
1.545,97	1.088,70	2.790,13	-	-	-
77,30	54,44	139,50	-	-	-
1.661,95	1.170,35	2.999,36	-	-	-
2.099,99	1.038,87	11.669,14	-	-	-
37,91	22,00	184,74	-	-	-
5,46	1,44	40,44	-	-	-
27,32	7,20	202,19	-	-	-
6.163,09	2.790,99	5.767,56	-	-	-
56,86	25,41	39,70	-	-	-
12,57	8,71	26,30	-	-	-
3,00	-	10,00	-	-	-
13,00	5,00	17,00	-	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Valor de Investimento: R\$ 285.596,41

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
--------	----------	--	-------	-------

Frente de Obra:

TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03			
82.005,16	55.337,44	148.253,82	-	-	-
1	2	3	4	5	6

Timbó / SC, 01 de dezembro de 2017

Local e Data

Responsável Técnico: Felipe Ramos dos Santos

CREA / CAU: 140337-7